

Resumen ejecutivo — vacaciones CORMUP

CORMUP Peñalolén · 7–13/09 sin control vs 14–20/09 con control vacaciones

ESCALA DE ESTADO HÍDRICO		CLASIFICACIÓN ACTUAL: BAJO CONTROL	
BAJO CONTROL Consumo estable	EN OBSERVACIÓN Requiere seguimiento	REQUIERE ATENCIÓN Revisión y decisión	CRÍTICO Acción inmediata
Motivo del periodo: el control de vacaciones redujo ~91 % el consumo de la cohorte respecto de la semana previa sin control			
2.349,3 m³ Sin control (7–13/09)	214,0 m³ Con control (14–20/09)	2.135,3 m³ Ahorro (90,9 %)	\$2.989.434 Ahorro @ 1.400 CLP/m³

Panorama del periodo

Lectura en una línea: de **2.349,3 m³** (semana sin control) a **214,0 m³** (semana con control), ahorro **2.135,3 m³ / \$2.989.434**.
Cohorte = 10 colegios con control. Fuera: Tobalaba (pulso) + 3 sin válvula.

Hallazgos que requieren decisión

1	Resultado vacaciones: se evitaron 2.135,3 m³ Antes (7–13/09, sin control): 2.349,3 m³ = \$3.289.076. Después (14–20/09, con control): 214,0 m³ = \$299.642. Ahorro: 90,9 % → \$2.989.434.
2	Consumo en 14–20 que SÍ estaba autorizado No interpretar como falla de corte: C. Fernández: Obras: agua 09:00–18:00 toda la semana (incl. sáb/dom). J.B. Pastene: Obras: agua 09:00–18:00 toda la semana (incl. sáb/dom). Arrieta C.: Patinaje lun–mar 17:30–21:00 + revisión martes 15/09. Valle Hermoso: Patinaje lun y mié 17:30–21:00 + habilitación mié 16/09 ~10:00–tarde.
3	Tobalaba quedó fuera: hay que revisar el pulso No entra en el ahorro. La serie está anómala (7–13: 2.062,3 m³; 14–20: 10.436,2 m³) y no sirve para evaluar control.
4	Tres colegios no tienen control (solo monitoreo) Eduardo de la Barra, Alicura y Likankura no tienen válvula WES: no se pudo programar corte ni habilitación remota. Eduardo de la Barra: 142,6 → 32,9 m³. Alicura: 12,4 → 0,0 m³. Likankura: 88,2 → 8,9 m³.

Decisiones recomendadas

ACCIÓN	PLAZO	OBJETIVO
Revisar y normalizar el pulso de Tobalaba	7 días	Recuperar medición confiable y reactivar control en ese colegio.
Confirmar con el cliente el estado de los 3 sin válvula	Próxima reunión	Dejar por escrito que Eduardo de la Barra, Alicura y Likankura solo tienen monitoreo.
Mantener registro de habilitaciones en próximos periodos no lectivos	Continuo	Que obras/patinaje no se confundan con fugas en el informe.

Conclusión

Conclusión: el control especial de vacaciones funcionó. **Se evitaron 2.135,3 m³ (\$2.989.434)** frente a la semana previa sin control.

Pendiente explícito: revisar Tobalaba (pulso) y mantener claridad con el cliente sobre los tres colegios sin control hidráulico.